

2. Registratie van het Beheer ¹

2.1 totaaloverzicht uitgevoerde (onderhouds)werkzaamheden

identificatienummer koelinstallatie : 2567-...120079

datum	STEK registratie- nummer	S/O	Werkorder- nummer	Aard van werkzaamheden ² In bedrijf stellen van een koelinstallatie Periodiek onderhoud Reparatie Preventieve controle	koudemiddel in kg	
					Bij- gevuld	Afge- tapt
1-17-17	2567	O	40294426	F-Gassen controle 1 c.m. Gedebruid - Filters interieur verzuiveren - Filterdrogers en oliecompressor - Condensator ventilator reinigen in - Tegamen controle droger en filter - Gassen vullen		
17-1-18	2567	O	40399797			
18-1-18	2567	O	90307			
19-4	2567	S/O	40547695	Fyllen + afgeperst + gewachwaard geen lekkage + filterterst drager	6,5	0

S = Storing

O = Onderhoud

¹ Registratie van beheer moet corresponderen met aanwezige werkbonnen

² Bij ieder bezoek aan de installatie moeten de uitgevoerde werkzaamheden worden omschreven en kan verwezen worden naar de individuele werkregistratie, mits deze bijgevoegd is

Logboek



koelinstallatie

EvoBus		Handelsstraat 25 3801 RH Nijkerk tel: 033-2474247	
TUM	19-4-2019	PARAARF	JP 2567
am monteur: J. Ponsteen		Werkbonnummer: 40542695	
formaregistratienummer: 628502			
nt Besseling	Installatiechassisnummer: 2557-1200/4		
ale koudemiddel	6,5 kg		
P-equivalent van de installatie	9255 kg		
Reden voor	Nieuwbouw	Periodiek onderhoud (< 3 kg. Niet verplicht)	X Afbraak
erkzaamheden:	Nom Bijvulling	Preventieve controle	X Retrovit
	Lekkage	X	
mschrijving aard van lekkage/omschrijving klacht: iedruk stoning, geen koeling			
ker voorgekomen bij installatie	ja	12 Kg	Type
ginstand vulstation koudemiddel		0 Kg	Type
getaste hoeveelheid koudemiddel uit installatie		6,5 Kg	Type
avulde hoeveelheid koudemiddel in installatie		5,5 Kg	Type
ndstand hoeveelheid koudemiddel vulstation			
andaard werkzaamheden			
illegide installatiecontrole	x	Drukbeproeving	x
iperte installatiecontrole		Vullen	x
tappen	x	Conformiteitsverklaring	x
			Detectiemeth. Spray
ocumenten/ gegevens aanwezig?		Installatiecontrole	7 C
enplaat installatie	Ja	Verdampers temperatuur (Uitblaas)	46,0 C
structiekaart	Ja	Condensor temperatuur	17 C
onformiteitsverklaring	Ja	Omgevings temperatuur	11,5 Bar
		Hoogste druk	1,8 Bar
		Laagste druk	25 Bar
		Schakeldruk pressostaat	
Drukbeproeving	15 Bar	Onderdelen	Alpersdruk
D-gedeelte	15 Bar	compressorolie, droger en interieurfilt	bankPa
D-gedeelte			bankPa
acumeer- en vulprocedure	400 Micron		bankPa
ereikte vacuumdruk	1 Uur		bankPa
tandtijd			
mschrijving van de verrichte werkzaamheden			
ysteem gecontroleerd afgeperst 15bar drie uur laten staan geen lekkage. Gevacumeerd 400mic-1uur laten staan geen lekkage. F gaspen ontrolre. Olie compressor vervast + droger en interieurfilters vervangen.			
dries corrigerende maatregelen		Handtekening Klant:	
ontrolre binnen een maand			
Bijvullen nominale vulling kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn, indien de installatie bij levering te weinig koudemiddel heeft bevat, er mag in at geval geen sprake zijn van lekkage			

van Doorn Techniek bv F-gassencert.nr V93098 Werkbonnr.: 8271
AIRCO controle certificaat, geldig tot: 27-10-2020 Datum: 27-08-19

Klant:		Stek Id.nr.: 2567 120074
Kenteken:	Vlootnr: 2051	Chassisnr.: 13120074
Totale koudemiddelevulling voorzover bekend (kg):		6,5 R 134a CO2 equivalent(kg) 9295

Omschrijving opdracht, klacht of lekkage en verrichte werkzaamheden:

Controle op werking en lekdichtheid, controle motoren.
asafdichting normaal
filtermatten redelijk vuil in dak, interieurmatten ontbreken

Standaard werkzaamheden:	Advies corrigerende maatregelen:
X F-gassenkeuring	
X Lekdetectie	Filtermatten vervangen

Documenten aanwezig:
(voor installaties van 3 tot 30 kg koudemiddel)
Logboek aanwezig: ja

Pressostaatcontrole
Lage druk(bar): 0,1 vertr
Hoge druk(bar): -

Installatiecontrole/onderhoud:		
Zugdruk	3,2	bar
Persdruk	14	bar
Laagste temp.	12	C
Hoogste temp.	69	C
Omgevingstemp.	36	C
Motortoerental	580	t/min

Droger is van jaar: 2018

Asafdichting is van:

Werkuren:	Kilometers:	Materiaalverbruik	Aantal
Monteur: J.M. van Doorn		Droger HM3050R	
Diplomanr.: V93098 Handtek.....		Filtercassette	
		Asafdichting Bock FK 40/50	
Eigenaar/beheerder:.....		Verd.motor	
Naam in Blokletters:.....		Stikstof	
Handtekening		Koudemiddel	
voor accord:.....			
AIRCLIMA25-1-2012	Datum: 27-8-2019		

EvoBus		Handelsstraat 25 3801 RH Nijkerk tel: 033-2474247	
TUM	19-4-2019	PARAAF	JP 2567
am monteur		[Signature]	
formaregistratienummer		Werkbonnummer 40542695	
nt Besseling	Installatiechassisnummer		2557-1200/4
ale koudemiddel	middel van de installatie (feitelijke vulling voor zover bekend)		6,5 kg
P-equivalent van de installatie			9255 kg
Reden voor werkzaamheden:	Nieuwbouw	Periodiek onderhoud (< 3 kg. Niet verplicht)	X Afbraak
	Nom Bijvulling	Preventieve controle	X Retrofit
	Lekkage	X	
omschrijving aard van lekkage/omschrijving klacht:			
iedruk stoning, geen koeling			
ker voorgekomen bij installatie	ja		
ginstand vulstation koudemiddel	12 Kg	Type	[Blank]
getaste hoeveelheid koudemiddel uit installatie	0 Kg	Type	[Blank]
avulde hoeveelheid koudemiddel in installatie	6,5 Kg	Type	[Blank]
ndstand hoeveelheid koudemiddel vulstation	5,5 Kg	Type	[Blank]
aandaard werkzaamheden			
illegide installatiecontrole	x	Drukbeproeving	x
perkte installatiecontrole		Vullen	x
tappen	x	Conformiteitsverklaring	x
			Detectiemeth. Spray
ocumenten/ gegevens aanwezig?	Installatiecontrole		
enplaat installatie	Ja	Verdampers temperatuur (Uitblaas)	7 C
structiekaart	Ja	Condensor temperatuur	48,0 C
onformiteitsverklaring	Ja	Omgevings temperatuur	17 C
		Hoogste druk	11,5 Bar
		Laagste druk	1,8 Bar
		Schakeldruk pressostaat	25 Bar
Drukbeproeving	15 Bar	Onderdelen	Alpersdruk
D-gedeelte	15 Bar	compressorolie, droger en interieurfilt	bankPa
D-gedeelte			bankPa
acumeer- en vulprocedure	400 Micron		bankPa
ereikte vacuumdruk	1 Uur		bankPa
tandtijd			
omschrijving van de verrichte werkzaamheden			
ysteem gecontroleerd afgeperst 15bar, drie uur laten staan geen lekkage. Gevacumeerd 400mic-1uur laten staan geen lekkage. F gaspen ontrole. Olie compressor vervast + droger en interieurfilters vervangen.			
dries corrigerende maatregelen		Handtekening Klant	
ontrole binnen een maand		[Signature]	
Bijvullen nominale vulling kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn, indien de installatie bij levering te weinig koudemiddel heeft bevat, er mag in dat geval geen sprake zijn van lekkage			